

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2021

OBJETO DO OBRA: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁTICA (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE – AAUQ E PREMISTURADO A FRIO – PMF) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS RUAS E AVENIDAS.

NOME DO CONTRATADO: CONSÓRCIO PAVIMIX

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: EXECUTADOS NA SEDE DA CIDADE DE ALTAMIRA - PA

ORIGEM DO RECURSO: PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: ADESÃO DE ATA DE PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 003/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 22/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 30/11/2022

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 13.840.357,38

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 3.595.090,89

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 25,98%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 9,15%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 1.265.412,82



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

SEPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA CNPJ:
05.263.116/0001-37
Rua Otaviano Santos, nº 2288, SUDAM I
CEP 68.371-288 Altamira/PA
Fone: (93) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

OUTUBRO/2021

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 12/10/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 01/11/2021

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 9.134,67

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 0,12%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,12%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 9.134,67



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

SEPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA CNPJ:
05.263.116/0001-37
Rua Otaviano Santos, nº 2288, SUDAM I
CEP 68.371-288 Altamira/PA
Fone: (93) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2021

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/03/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 385.439,28

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 5,33%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,92%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 66.759,46



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

SEPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA CNPJ:
05.263.116/0001-37
Rua Otaviano Santos, nº 2288, SUDAM I
CEP 68.371-288 Altamira/PA
Fone: (93) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

OUTUBRO/2021

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SEDE DA PREFEITURA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/01/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 339.545,21

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 4,69%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,33%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 96.291,38



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

OUTUBRO/2021

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE - SEMOVI

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/01/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 342.918,89

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 4,73%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 2,23%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 161.538,94



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

SEPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA CNPJ:
05.263.116/0001-37
Rua Otaviano Santos, nº 2288, SUDAM I
CEP 68.371-288 Altamira/PA
Fone: (93) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2021

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DA SEDE SEURB

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 04/10/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 19/11/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 50.114,01

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 0,69%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,69%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 50.114,01



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

SEPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA CNPJ:
05.263.116/0001-37
Rua Otaviano Santos, nº 2288, SUDAM I
CEP 68.371-288 Altamira/PA
Fone: (93) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2021

OBJETO DO OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA A
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE ALTAMIRA

NOME DO CONTRATADO: R2 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CIDADE DE ALTAMIRA - PA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: INEXIGIBILIDADE

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 632/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 29/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 29/01/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 258.008,40

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 103.203,36

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 40,0%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 40,0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 103.203,36



Tenha acesso a todos os canais oficiais da
Prefeitura de Altamira apontando a câmera do
seu smartphone fazendo a leitura do QRcode

SEPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA CNPJ:
05.263.116/0001-37
Rua Otaviano Santos, nº 2288, SUDAM I
CEP 68.371-288 Altamira/PA
Fone: (93) 3515-3929