

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOMOGRAFO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	R\$	%
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 112.672,92	R\$ 33.801,88	R\$ 33.801,88	R\$ 33.801,88	R\$ 11.267,29	R\$ 112.672,92	6,42%
	%		30%	30%	30%	10%	100,00%	
2	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA	R\$ 482.547,06	R\$ 48.254,71	R\$ 193.018,82	R\$ 193.018,82	R\$ 48.254,71	R\$ 482.547,06	27,51%
	%		10%	40%	40%	10%	100,00%	
3	COBERTURA EM POLICARBONATO	R\$ 194.700,54	R\$ 97.350,27	R\$ 77.880,22	R\$ 19.470,05	R\$ -	R\$ 194.700,54	11,10%
	%		50%	40%	10%		100,00%	
4	REFORMA FORRO	R\$ 146.907,90	R\$ -	R\$ 117.526,32	R\$ 29.381,58	R\$ -	R\$ 146.907,90	8,37%
	%			80%	20%		100,00%	
5	REFORMA ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 198.059,00	R\$ -	R\$ 99.029,50	R\$ 99.029,50	R\$ -	R\$ 198.059,00	11,29%
	%			50%	50%		100,00%	
6	MANUTENÇÃO PLACAS ACM	R\$ 125.338,49	R\$ 62.669,25	R\$ 50.135,40	R\$ 12.533,85	R\$ -	R\$ 125.338,49	7,14%
	%		50%	40%	10%		100,00%	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.090,43	R\$ 8.727,13	R\$ 8.727,13	R\$ 8.727,13	R\$ 2.909,04	R\$ 29.090,43	1,66%
	%		30%	30%	30%	10%	100,00%	
8	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	R\$ 21.269,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.269,20	R\$ -	R\$ 21.269,20	1,21%
	%				100%		100,00%	
9	ACESSÓRIOS	R\$ 1.016,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.016,57	R\$ 1.016,57	0,06%
	%					100%	100,00%	
10	PINTURA	R\$ 280.230,02	R\$ -	R\$ 112.092,01	R\$ 112.092,01	R\$ 56.046,00	R\$ 280.230,02	15,97%
	%			40%	40%	20%	100,00%	
11	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	R\$ 162.481,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.744,35	R\$ 113.736,81	R\$ 162.481,15	9,26%
	%				30%	70%	100,00%	
TOTAL GERAL		R\$ 1.754.313,28					R\$ 1.754.313,28	100,00%
VALOR MÊS			R\$ 250.803,23	R\$ 692.211,27	R\$ 578.068,37	R\$ 233.230,42	R\$ 1.754.313,28	
% MÊS			14,30%	39,46%	32,95%	13,29%	100,00%	
VALOR ACUMULADO COM BDI		R\$ 1.754.313,28	R\$ 250.803,23	R\$ 943.014,50	R\$ 1.521.082,86	R\$ 1.754.313,28		
% ACUMULADO			14,30%	53,75%	86,71%	100,00%		

[Handwritten signatures and initials]