

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MESES DE SERVIÇO				VALOR			
		1	2	3					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	80,00%	20,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 23.721,91	R\$ 5.930,48		R\$ 29.652,39			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Percentual(%)	100,00%						
		Valor (R\$)	R\$ 1.242,29			R\$ 1.242,29			
3	CASTELO D'ÁGUA	Percentual(%)	25,00%	75,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 1.245,67	R\$ 3.737,00		R\$ 4.982,67			
4	COBERTURA	Percentual(%)	50,00%	50,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 13.639,75	R\$ 13.639,75		R\$ 27.279,49			
5	DRENAGEM PLUVIAL	Percentual(%)	60,00%	40,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 812,41	R\$ 541,61		R\$ 1.354,02			
6	VEDAÇÃO	Percentual(%)	40,00%	40,00%	20,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 10.718,38	R\$ 10.718,38	R\$ 5.359,19	R\$ 26.795,96			
7	ESQUADRIAS	Percentual(%)	40,00%	60,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 546,33	R\$ 819,49		R\$ 1.365,82			
8	PISOS	Percentual(%)	40,00%	40,00%	20,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 4.898,78	R\$ 4.898,78	R\$ 2.449,39	R\$ 12.246,95			
9	FORRO	Percentual(%)	10,00%	70,00%	20,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 366,09	R\$ 2.562,61	R\$ 732,17	R\$ 3.660,87			
10	PINTURA	Percentual(%)		30,00%	70,00%				
		Valor (R\$)		R\$ 2.899,25	R\$ 6.764,93	R\$ 9.664,18			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)		70,00%	30,00%				
		Valor (R\$)		R\$ 3.317,07	R\$ 1.421,60	R\$ 4.738,67			
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Percentual(%)	20,00%	40,00%	40,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 1.394,62	R\$ 2.789,24	R\$ 2.789,24	R\$ 6.973,11			
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	Percentual(%)			100,00%				
		Valor (R\$)			R\$ 2.034,04	R\$ 2.034,04			
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Percentual(%)	10,00%	40,00%	50,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 1.795,02	R\$ 7.180,07	R\$ 8.975,09	R\$ 17.950,18			
15	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Percentual(%)			100,00%				
		Valor (R\$)			R\$ 4.340,56	R\$ 4.340,56			
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI		R\$	60.381,25	R\$	59.033,74	R\$	34.866,22	R\$	154.281,20
EXECUTADO NO PERÍODO(%)			39,14%		38,26%		22,60%		100%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			39,14%		77,40%		100,00%		