

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CANOPUS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO		MESES DE SERVIÇO				TOTAL
			1	2	3	4	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Percentual(%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 14.937,70	R\$ 14.937,70	R\$ 14.937,70	R\$ 14.937,70	R\$ 59.750,80
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Percentual(%)	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 12.882,00			R\$ 12.882,00	R\$ 25.764,00
3	CANTEIRO DE OBRAS	Percentual(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 7.471,56				R\$ 7.471,56
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 2.804,25				R\$ 2.804,25
5	INFRAESTRUTURA	Percentual(%)	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 15.789,80	R\$ 5.263,27			R\$ 21.053,06
6	SUPERESTRUTURA	Percentual(%)	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	
		Valor (R\$)		R\$ 53.326,18	R\$ 13.331,54		R\$ 66.657,72
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E LAJE	Percentual(%)	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	
		Valor (R\$)		R\$ 7.432,39	R\$ 17.342,25		R\$ 24.774,64
8	PISO E REVESTIMENTO	Percentual(%)	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	
		Valor (R\$)			R\$ 52.256,62	R\$ 13.064,16	R\$ 65.320,78
9	HIDROSSANITÁRIA	Percentual(%)	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	
		Valor (R\$)		R\$ 17.685,86	R\$ 8.842,93	R\$ 2.947,64	R\$ 29.476,44
10	ELÉTRICA	Percentual(%)	0,00%	0,00%	85,00%	15,00%	
		Valor (R\$)			R\$ 34.933,63	R\$ 6.164,76	R\$ 41.098,39

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Otaviano Santos, Nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.

Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br

11	ESQUADRIAS E GRADES	Percentual(%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		Valor (R\$)			R\$ 17.614,76		R\$ 17.614,76
12	COBERTURA	Percentual(%)	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	
		Valor (R\$)			R\$ 18.758,22	R\$ 8.039,24	R\$ 26.797,45
13	PINTURA	Percentual(%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		Valor (R\$)			R\$ 12.351,75	R\$ 12.351,75	R\$ 24.703,49
14	CASA DO GERADOR	Percentual(%)	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	
		Valor (R\$)			R\$ 5.598,65	R\$ 1.399,66	R\$ 6.998,31
15	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA	Percentual(%)	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	
		Valor (R\$)			R\$ 10.151,84	R\$ 2.537,96	R\$ 12.689,80
16	UNIDADES DE TRATAMENTO E EQUIPAMENTOS	Percentual(%)	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	
		Valor (R\$)			R\$ 166.408,05	R\$ 71.317,73	R\$ 237.725,78
17	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		Valor (R\$)				R\$ 1.625,38	R\$ 1.625,38
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI			R\$ 53.885,31	R\$ 98.645,40	R\$ 372.527,93	R\$ 147.267,97	R\$ 672.326,61
EXECUTADO NO PERÍODO(%)			8,01%	14,67%	55,41%	21,90%	100,00%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			8,01%	22,69%	78,10%	100,00%	

Thalys Soares Feitosa
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8