

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEXTAVADO DO TIPO BLOKRET, INCLUSIVE URBANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA VILA CANOPUS, DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS E SEDE MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PA**

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

	DESCRIÇÃO	MESES DE SERVIÇO												TOTAL		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Percentual(%)	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	R\$ 403.351,47
		Valor (R\$)	R\$ 33.639,51	R\$ 33.639,51	R\$ 33.639,51	R\$ 33.639,51	R\$ 33.599,18	R\$ 33.599,18	R\$ 33.599,18	R\$ 33.599,18	R\$ 33.599,18	R\$ 33.599,18	R\$ 33.599,18	R\$ 33.599,18	R\$ 33.599,18	
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	Percentual(%)	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 284.285,48
		Valor (R\$)	R\$ 142.142,74	R\$ 71.071,37	R\$ 71.071,37											
3	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	Percentual(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 111.198,09
		Valor (R\$)	R\$ 111.198,09													
4	CANTEIRO DE OBRAS	Percentual(%)	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 162.936,14
		Valor (R\$)	R\$ 65.174,46					R\$ 65.174,46				R\$ 32.587,23				
5	LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS	Percentual(%)	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 101.952,49
		Valor (R\$)	R\$ 40.781,00					R\$ 40.781,00				R\$ 20.390,50				
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	Percentual(%)	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	16,67%	16,66%	0,00%	0,00%	16,66%	0,00%	0,00%	R\$ 1.108.505,81
		Valor (R\$)		R\$ 184.787,92	R\$ 184.787,92	R\$ 184.787,92			R\$ 184.787,92	R\$ 184.677,07			R\$ 184.677,07			
7	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	Percentual(%)	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 8.753.804,83
		Valor (R\$)		R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	R\$ 875.380,48	
8	URBANIZAÇÃO E PASSEIO	Percentual(%)	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.961.989,72
		Valor (R\$)		R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97	R\$ 196.198,97		
9	DESMOBILIZAÇÃO	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	R\$ 111.198,09
		Valor (R\$)												R\$ 55.599,05	R\$ 55.599,05	
<b>VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI</b>			<b>R\$ 392.935,79</b>	<b>R\$1.361.078,26</b>	<b>R\$1.361.078,26</b>	<b>R\$1.290.006,89</b>	<b>R\$1.105.178,63</b>	<b>R\$1.211.134,08</b>	<b>R\$1.289.966,55</b>	<b>R\$1.289.855,70</b>	<b>R\$1.105.178,63</b>	<b>R\$ 282.775,88</b>	<b>R\$1.345.454,75</b>	<b>R\$ 964.578,71</b>	<b>R\$ 12.999.222,12</b>	
<b>EXECUTADO NO PERÍODO(%)</b>			<b>3,02%</b>	<b>10,47%</b>	<b>10,47%</b>	<b>9,92%</b>	<b>8,50%</b>	<b>9,32%</b>	<b>9,92%</b>	<b>9,92%</b>	<b>8,50%</b>	<b>2,18%</b>	<b>10,35%</b>	<b>7,42%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)</b>			<b>3,02%</b>	<b>13,49%</b>	<b>23,96%</b>	<b>33,89%</b>	<b>42,39%</b>	<b>51,71%</b>	<b>61,63%</b>	<b>71,55%</b>	<b>80,05%</b>	<b>82,23%</b>	<b>92,58%</b>	<b>100,00%</b>		

**Thalys Soares Feitosa**  
Engenheiro Civil – SEPLAN  
Mat. N° 155406-9  
CREA-PA N° 151935656-0

**Ramon Sousa Santos**  
Engenheiro Civil - SEPLAN  
Mat. N° 155407-7  
CREA-PA N° 151956839-8

**Rolf Pedrosa Bohry**  
Engenheiro Civil  
Coordenador de Engenharia - SEPLAN  
Mat. N° 155511-1  
CREA-PA N° 1515533305-1