

PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO TIPO BLOKRET																					
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																					
DESCRIÇÃO	MESES DE SERVIÇO																			TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Percentual(%)	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%	
	Valor (R\$)	R\$	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.427,39	25.885,54	R\$ 458.151,12
2	CANTEIRO DE OBRA	Percentual(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Valor (R\$)	R\$	40.376,64																		R\$ 40.376,64
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Valor (R\$)	R\$	13.569,60																		R\$ 13.569,60
4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	Percentual(%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Valor (R\$)	R\$	33.475,00	33.475,00	33.475,00	33.475,00															R\$ 133.900,00
5	MOVIMENTO DE TERRA	Percentual(%)	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Valor (R\$)				R\$ 373.787,70	R\$ 373.787,70	R\$ 385.114,60														R\$ 1.132.690,00
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Valor (R\$)					R\$ 204.375,00	R\$ 204.375,00	R\$ 204.375,00	R\$ 204.375,00	R\$ 204.375,00	R\$ 204.375,00	R\$ 204.375,00	R\$ 204.375,00	R\$ 204.375,00							R\$ 1.635.000,00
7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	
	Valor (R\$)								R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 556.010,24	R\$ 834.015,36	R\$ 6.950.128,00
8	URBANIZAÇÃO	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	
	Valor (R\$)								R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 206.323,20	R\$ 309.484,80	R\$ 2.579.040,00
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Valor (R\$)																			R\$ 56.366,76	R\$ 56.366,76
<b>VALOR MENSAL COM BDI (R\$)</b>		R\$	112.848,63	58.902,39	432.690,09	432.690,09	614.916,99	229.802,39	992.135,83	992.135,83	992.135,83	992.135,83	992.135,83	992.135,83	787.760,83	787.760,83	787.760,83	787.760,83	787.760,83	1.225.752,46	R\$ 12.999.222,12
<b>EXECUTADO NO PERÍODO(%)</b>			0,87%	0,45%	3,33%	3,33%	4,73%	1,77%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	9,43%	100,00%
<b>TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)</b>			0,87%	1,32%	4,65%	7,98%	12,71%	14,48%	22,11%	29,74%	37,37%	45,01%	52,64%	60,27%	66,33%	72,39%	78,45%	84,51%	90,57%	100,00%	

Thalys Soares Feitosa  
Engenheiro Civil - SEPLAN  
Mat. N° 155406-9  
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos  
Engenheiro Civil  
Coordenador de Engenharia - SEPLAN  
Mat. N° 155407-7  
CREA-PA N° 151956839-8