

OBRA: REFORMA EMEF SOL NASCENTE - ASSURINI
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES DE SERVIÇOS						VALOR EXECUTADO	
		1	2	3	4	5	6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	100%						
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)	2.280,90						R\$ 2.280,90
2	PAVIMENTAÇÃO	Percentual(%)	6,00%	34,00%	30,00%	30,00%			
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)	8.502,63	48.181,55	42.513,13	42.513,13			R\$ 141.710,44
3	RECUPERAÇÃO FORRO - CONSIDERANDO 50%	Percentual(%)	10%			45%	45%		
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)	3.086,56			13.889,50	13.889,50		R\$ 30.865,56
4	RECUPERAÇÃO DO MURO	Percentual(%)	10%	45%	45%				
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)	6.117,10	27.526,96	27.526,96				R\$ 61.171,03
5	ESQUADRIAS	Percentual(%)				50%	50%		
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)					38.753,69	38.753,69	R\$ 77.507,39
6	VENTILADORES	Percentual(%)	7%					93%	
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)	1.370,22					18.204,29	R\$ 19.574,50
7	PINTURA	Percentual(%)				40,00%	40,00%	20,00%	
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)				23.219,66	23.219,66	11.609,83	R\$ 58.049,16
8	TELHADO - COSIDERANDO 20% DO TELHADO	Percentual(%)		20%	40%	40%			
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)		13.529,69	27.059,39	27.059,39			R\$ 67.648,47
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITARIAS	Percentual(%)					50%	50%	
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)					14.670,03	14.670,03	R\$ 29.340,06
10	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Percentual(%)			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)			76.841,54	76.841,54	76.841,54	76.841,54	R\$ 307.366,15
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) SEM BDI			R\$ 21.357,40	R\$ 89.238,21	R\$ 173.941,02	R\$ 183.523,22	R\$ 167.374,43	R\$ 160.079,38	R\$ 795.513,66
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI DE 20%			R\$ 25.628,88	R\$ 107.085,85	R\$ 208.729,23	R\$ 220.227,87	R\$ 200.849,31	R\$ 192.095,25	R\$ 954.616,39
EXECUTADO NO PERIODO(%)			2,68%	11,22%	21,87%	23,07%	21,04%	20,12%	100,00%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			2,68%	13,90%	35,77%	58,84%	79,88%	100,00%	