



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF EM PRINCESA DO XINGU

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES DE SERVIÇOS						VALOR EXECUTADO
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	100%					
		Tempo do serviço						
		Valor (R\$)	7.669,86					R\$ 7.669,86
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)		30,00%	30,00%	40,00%		
		Tempo do serviço						
		Valor (R\$)		15.202,95	15.202,95	20.270,60		R\$ 50.676,51
3	TELHADO	Percentual(%)	50%	50%				
		Tempo do serviço						
		Valor (R\$)	68.790,04	68.790,04				R\$ 137.580,09
4	DEMOLIÇÃO	Percentual(%)	100%					
		Tempo do serviço						
		Valor (R\$)	1.635,25					R\$ 1.635,25
5	ALVENARIA	Percentual(%)		100%				
		Tempo do serviço						
		Valor (R\$)		2.415,60				R\$ 2.415,60
6	FORRO	Percentual(%)	8%	22%	35%	35%		
		Tempo do serviço						
		Valor (R\$)	5.191,63	14.276,98	22.713,38	22.713,38		R\$ 64.895,38
7	ESQUADRIAS / PORTAS	Percentual(%)			40,00%	40,00%	20,00%	
		Tempo do serviço						
		Valor (R\$)			23.100,04	23.100,04	11.550,02	R\$ 57.750,10

8	PAVIMENTAÇÃO	Percentual(%)		20%	40%	40%			
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)		16.708,27	33.416,53	33.416,53			R\$ 83.541,33
9	PINTURA	Percentual(%)					50%	50%	
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)					34.189,26	34.189,26	R\$ 68.378,52
10	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Percentual(%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Tempo do serviço							
		Valor (R\$)		127.938,99	127.938,99	127.938,99	127.938,99	127.938,99	R\$ 639.694,94
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) SEM BDI			R\$ 83.286,79	R\$ 245.332,83	R\$ 222.371,90	R\$ 227.439,55	R\$ 173.678,27	R\$ 162.128,25	R\$ 1.114.237,58
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI DE 25%			R\$ 104.108,48	R\$ 306.666,04	R\$ 277.964,87	R\$ 284.299,43	R\$ 217.097,83	R\$ 202.660,31	R\$ 1.392.796,97
EXECUTADO NO PERÍODO(%)			7,47%	22,02%	19,96%	20,41%	15,59%	14,55%	100%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			7,47%	29,49%	49,45%	69,86%	85,45%	100,00%	