

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NO BELA VISTA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES DE SERVIÇOS					
		1	2	3	4	VALOR EXECUTADO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	100%				
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)	12.075,67				R\$ 12.075,67
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Percentual(%)	100,00%				
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)	5.389,33				R\$ 5.389,33
3	FUNDAÇÃO	Percentual(%)	50%	50%			
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)	7.435,72	7.435,72			R\$ 14.871,44
4	COBERTURA/ESTRUTURA METÁLICA	Percentual(%)	20%	50%	30%		
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)	22.183,44	55.458,60	33.275,16		R\$ 110.917,20
5	ELEVAÇÃO E REVESTIMENTO	Percentual(%)			100%		
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)			23.047,00		R\$ 23.047,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)		20%	60%	20%	
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)		2.493,87	7.481,60	2.493,87	R\$ 12.469,34
7	ALAMBRADO/ESQUADRIAS	Percentual(%)		20,00%	40,00%	40,00%	
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)		17.277,55	34.555,10	34.555,10	R\$ 86.387,75

8	PAVIMENTAÇÃO	Percentual(%)		40%	40%	20%	
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)		16.838,90	16.838,90	8.419,45	R\$ 42.097,24
9	PINTURA	Percentual(%)				100%	
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)				18.452,00	R\$ 18.452,00
10	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Percentual(%)				100,00%	
		Tempo do serviço					
		Valor (R\$)				12.425,25	R\$ 12.425,25
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) SEM BDI			R\$ 47.084,16	R\$ 99.504,63	R\$ 115.197,76	R\$ 76.345,66	R\$ 338.132,21
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI DE 20%			R\$ 56.500,99	R\$ 119.405,56	R\$ 138.237,31	R\$ 91.614,80	R\$ 405.758,66
EXECUTADO NO PERIODO(%)			13,92%	29,43%	34,07%	22,58%	100%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			13,92%	43,35%	77,42%	100,00%	