



Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP CIVIL - 11/2022 Goiás AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás	28,82%	Desonerado	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 29.187,39	80,00% 23.349,91	20,00% 5.837,48	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 1.138,86	100,00% 1.138,86		
3	CASTELO D'ÁGUA	100,00% 4.331,24	25,00% 1.082,81	75,00% 3.248,43	
4	COBERTURA	100,00% 24.749,80	50,00% 12.374,90	50,00% 12.374,90	
5	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 1.228,50	60,00% 737,10	40,00% 491,40	
6	VEDAÇÃO	100,00% 24.209,96	40,00% 9.683,98	40,00% 9.683,98	20,00% 4.841,99
7	ESQUADRIAS	100,00% 1.168,62	40,00% 467,45	60,00% 701,17	
8	PISOS	100,00% 11.093,38	40,00% 4.437,35	40,00% 4.437,35	20,00% 2.218,68
9	FORRO	100,00% 3.248,14	10,00% 324,91	70,00% 2.274,40	20,00% 649,83
10	PINTURA	100,00% 8.880,02		30,00% 2.664,01	70,00% 6.216,01
11	INSTALAÇÃO SELETRICAS	100,00% 4.360,80		70,00% 3.052,56	30,00% 1.308,24
12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS	100,00% 6.248,52			100,00% 6.248,52
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 1.752,28			100,00% 1.752,28
14	INSTALAÇÃO ESPECIAIS	100,00% 16.509,70	10,00% 1.650,97	40,00% 6.603,88	50,00% 8.254,85
15	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	100,00% 3.841,83			100,00% 3.841,83
Porcentagem			38,92%	36,19%	24,89%
Custo			55.248,25	51.369,56	35.332,23
Porcentagem Acumulada			38,92%	75,11%	100,0%
Custo Acumulado			55.248,25	106.617,81	141.950,04


 Nome: CLEIVISON BIANCHI NOLASCO
 CPF: 909.136.042-91
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Registro CAU : A187403-9
 CNPJ: 10.658.379/0001-85