

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO DA PRAIA DO MASSANORI NA CIDADE DE ALTAMIRA/PA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	MESES DE SERVIÇO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Percentual(%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
		Valor (R\$)	R\$ 25.485,71	R\$ 25.485,71	R\$ 25.485,71	R\$ 25.485,71	R\$ 25.485,71	R\$ 25.485,71	R\$ 25.485,71	R\$ 25.485,71	R\$ 25.485,71
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	Percentual(%)	30,00%	20,00%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		Valor (R\$)	R\$ 38.159,25	R\$ 25.439,50	R\$ 10.608,27	R\$ 10.608,27	R\$ 10.595,55	R\$ 10.595,55	R\$ 10.595,55	R\$ 10.595,55	R\$ 10.595,55
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	Percentual(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 16.955,04								
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Percentual(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 69.370,80								
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 5.969,14								
6	PAVIMENTAÇÃO	Percentual(%)	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 67.954,74	R\$ 101.932,11	R\$ 135.909,48	R\$ 135.909,48	R\$ 135.909,48	R\$ 101.932,11			
7	HIDROSSANITÁRIO GERAL	Percentual(%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)		R\$ 45.733,97	R\$ 45.733,97	R\$ 45.733,97	R\$ 45.733,97	R\$ 45.733,97			
8	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	Percentual(%)	10,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 28.149,80	R\$ 70.374,51	R\$ 42.224,71	R\$ 42.224,71	R\$ 42.224,71	R\$ 56.299,61			
9	CONSTRUÇÃO DE 4 CONJUNTO DE QUIOSQUES	Percentual(%)	0,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)		R\$ 158.465,30	R\$ 264.108,84	R\$ 264.108,84	R\$ 264.108,84	R\$ 105.643,54			
10	COMUNICAÇÃO VISUAL E PAISAGISMO	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	
		Valor (R\$)							R\$ 33.815,25	R\$ 11.271,75	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	
		Valor (R\$)							R\$ 61.547,57	R\$ 20.515,86	
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI			R\$ 252.044,48	R\$ 427.431,11	R\$ 524.070,98	R\$ 524.070,98	R\$ 524.058,26	R\$ 345.690,49	R\$ 131.444,08	R\$ 67.868,87	R\$ 2.796.679,24
EXECUTADO NO PERÍODO(%)			9,01%	15,28%	18,74%	18,74%	18,74%	12,36%	4,70%	2,43%	100,00%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			9,01%	24,30%	43,03%	61,77%	80,51%	92,87%	97,57%	100,00%	

Thalys Soares Feitosa
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

Rolf Pedrosa Bohry
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155511-1
CREA-PA N° 1515533305-1