

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 UNIDADES DE OUTDOOR PUBLICITÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM ALTAMIRA-PA.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
	DESCRIÇÃO		MESES DE SERVIÇO					
			1	2	3	4	5	6
1	FUNDAÇÃO	Percentual(%)	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%
		Valor (R\$)	R\$ 377.219,14	R\$ 377.219,14	R\$ 377.219,14	R\$ 125.739,71		
2	SERRALHERIA	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	25,00%	20,00%
		Valor (R\$)				R\$ 163.176,30	R\$ 271.960,50	R\$ 217.568,40
3	PINTURA	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Valor (R\$)						
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Valor (R\$)						
5	COMUNICAÇÃO VISUAL	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Valor (R\$)						
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI			R\$ 377.219,14	R\$ 377.219,14	R\$ 377.219,14	R\$ 288.916,01	R\$ 271.960,50	R\$ 217.568,40
EXECUTADO NO PERÍODO(%)			9,39%	9,39%	9,39%	7,19%	6,77%	5,42%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			9,39%	18,78%	28,17%	35,36%	42,13%	47,54%

Thalys Soares Feitosa
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

Rolf Pedrosa Bohry
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155511-1
CREA-PA N° 151533305-1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 UNIDADES DE OUTDOOR PUBLICITÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM ALTAMIRA-PA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO		MESES DE SERVIÇO						TOTAL
			7	8	9	10	11	12	
1	FUNDAÇÃO	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)							R\$ 1.257.397,12
2	SERRALHERIA	Percentual(%)	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 217.568,40	R\$ 217.568,40					R\$ 1.087.842,00
3	PINTURA	Percentual(%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	
		Valor (R\$)	R\$ 127.864,80	R\$ 127.864,80	R\$ 127.864,80	R\$ 127.864,80	R\$ 127.864,80		R\$ 639.324,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
		Valor (R\$)			R\$ 193.173,00	R\$ 193.173,00	R\$ 193.173,00	R\$ 64.391,00	R\$ 643.910,00
5	COMUNICAÇÃO VISUAL	Percentual(%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	80,00%	
		Valor (R\$)				R\$ 38.909,70	R\$ 38.909,70	R\$ 311.277,60	R\$ 389.097,00
VALOR PAGO POR MES (R\$/Mês) COM BDI			R\$ 345.433,20	R\$ 345.433,20	R\$ 321.037,80	R\$ 359.947,50	R\$ 359.947,50	R\$ 375.668,60	R\$ 4.017.570,12
EXECUTADO NO PERIODO(%)			8,60%	8,60%	7,99%	8,96%	8,96%	9,35%	100,00%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			56,14%	64,74%	72,73%	81,69%	90,65%	100,00%	

Thalys Soares Feitosa
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

Rolf Pedrosa Bohry
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155511-1
CREA-PA N° 151533305-1

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Otaviano Santos, N° 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.

Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br