



Obra  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE  
 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA  
 INDEPENDENTE ETAPA 01, EM ALTAMIRA-PA

Bancos

B.D.I.  
 28,82%

Encargos Sociais  
 Desonerado:  
 Horista: 82,57%  
 Mensalista: 42,38%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 42.136,75	75,00% 31.602,56	25,00% 10.534,19		
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 38.566,48	25,00% 9.641,62	25,00% 9.641,62	25,00% 9.641,62	25,00% 9.641,62
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 255.194,50	50,00% 127.597,25	50,00% 127.597,25		
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 532.574,50	20,00% 106.514,90	30,00% 159.772,35	30,00% 159.772,35	20,00% 106.514,90
5	ILUMINAÇÃO	100,00% 90.991,20			50,00% 45.495,60	50,00% 45.495,60
6	DRENAGEM	100,00% 15.484,25	25,00% 3.871,06	50,00% 7.742,13	25,00% 3.871,06	
7	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	100,00% 73.038,08		30,00% 21.911,42	40,00% 29.215,23	30,00% 21.911,42
8	ARENA	100,00% 610.024,90	25,00% 152.506,23	25,00% 152.506,23	25,00% 152.506,23	25,00% 152.506,23
Porcentagem			26,04%	29,54%	24,16%	20,27%
Custo			431.733,62	489.705,18	400.502,09	336.069,77
Porcentagem Acumulado			26,04%	55,57%	79,73%	100,0%
Custo Acumulado			431.733,62	921.438,80	1.321.940,89	1.658.010,66