

AGOSTO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE SECRETARIA

MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA - SEGMUC

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/09/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.064.149,37

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 15,93%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,23%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 89.186,30







AGOSTO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO - PMA.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/05/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/11/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 467.599.09

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 6.11%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,02 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 74.321,92







AGOSTO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 02/11/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.130.897,21

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 16,66%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,02 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 74.321,92







AGOSTO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/01/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/09/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 400.089,12

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 5.51 %

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,411%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 29.728,77



