

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 02/11/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.309.102,60

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 19,11%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,28 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 93.084,00



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira, apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode.

SEMOVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA - SEGMUC

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/10/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.064.149,37

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 18,36%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,78%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 56.345,91



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira, apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode.

SEMOVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/01/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/10/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 488.395,56

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 6,72 %

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,51%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 37.233,60



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira, apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode.

SEMOVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO - PMA.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/05/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/07/2023

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 670.421,28

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 8,90%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,62 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 117.700,80



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira, apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode.

SEMOVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: NOVA SEDE DA SEMOVI

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/01/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/02/2023

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.005.319,22

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 13,89%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,03%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 74.467,20



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira, apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode.

SEMOVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929