

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO - PMA.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/05/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/07/2023

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 800.925,12

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 11,95%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,49 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 107.812,02



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira, apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode.

SEMOVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA PARA MENINOS E MENINAS- ECOM.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/12/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/12/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 86.249,62

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 1,19%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,19 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 86.249,62



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira, apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode.

SEMOVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DA COORDENADORIA DE SANEAMENTO DE ALTAMIRA - COSALT.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/12/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/12/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 86.249,62

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 1,19%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,19 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 86.249,62



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira, apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode.

SEMOVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: NOVA SEDE DA SEMOVI

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/01/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/02/2023

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.126.352,34

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 15,56%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,89%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 64.687,21



Tenha acesso a todos os canais oficiais da Prefeitura de Altamira, apontando a câmera do seu smartphone fazendo a leitura do QRcode.

SEMOVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929