RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ASCOM - SEMAF

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/04/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/05/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 95.441,31

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 1,32%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,32%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 95.441,31

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA SEMTUR

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/03/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/04/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 59.326,74

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 0,82%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,55%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 39.767,21

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: MERCADO MUNICIPAL

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/03/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/04/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 112.526,36

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 1,56%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,88%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 63.627,54

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA.

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/08/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 723.627,21

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 9,99%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,88%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 63.627,54

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/01/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/05/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 207.296,65

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 2,85%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,10%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 79.534,42

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CASA DA CULTURA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/12/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/05/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 257.765,26

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 3,55%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,88%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 63.627,54

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: NOVA SEDE DA SEMOVI

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/01/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/06/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 592.348,40

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 8,18%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 2,09%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 151.115,41

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA - SEGMUC

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/08/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 760.346,73

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 10,50%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,10%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 79.534,42