RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/01/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/09/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 370.360,35

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 5,10 %

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0,95%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 68.874,05

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CASA DA CULTURA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/12/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/09/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 449.877,28

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 6,21%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,14%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 82.388,16

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 02/11/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 1.130.897,21

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 15,64%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,88 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 135.895,90

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO - PMA.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/05/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/11/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 393.277,17

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 5,09%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 2,01 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 170.748,24

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: NOVA SEDE DA SEMOVI

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/01/2022

DATA DE FIM DA OBRA: 31/09/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 930.852,02

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 12,86%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,72%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 124.233,99

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2022

OBJETO DO OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – PA

NOME DO CONTRATADO: E.M.B COVRE

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA - SEGMUC

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 026/2021

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 31/07/2021

DATA DE FIM DA OBRA: 31/09/2022

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.221.178,19

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 1.064.149,37

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 14,70%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 1,78%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 129.138,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru
CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa
FONE: (093) 3515-3929