ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

Trabalho e desenvolvimento social

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRECHE SÃO SEBASTIÃO

CONSTRUÇÃO

SEMED Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2018

2018 — **ANO**

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS		FISICO/ FINANCEIRO	MÊS 1 QUINZ. 1	MÊS 1 QUINZ. 2	MÊS 2 QUINZ. 1	MÊS 2 QUINZ. 2	MÊS 3 QUINZ. 1	MÊS 3 QUINZ. 2	MÊS 4 QUINZ. 1	MÊS 4 QUINZ. 2	MÊS 5 QUINZ. 1	MÊS 5 QUINZ. 2	MÊS 6 QUINZ. 1	MÊS 6 QUINZ. 2	TOTAL ETAPAS
	CONSTRUÇÃO															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsto	3,22% R$ 27.118,75	100,00% 27.118,75												100,00% R$ 27.118,75
		Real														
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES	Previsto	0,84% R$ 7.106,57	100,00% 7.106,57												100,00% R$ 7.106,57
		Real														
3	INFRAESTRUTURA	Previsto	3,83% R$ 32.233,71		50,00% 16.116,85	50,00% 16.116,85										100,00% R$ 32.233,71
		Real														
4	SUPERESTRUTURA	Previsto	3,73% R$ 31.367,63			50,00% 15.683,81	50,00% 15.683,81									100,00% R$ 31.367,63
		Real														
5	PAREDES	Previsto	6,10% R$ 51.299,91				100,00% 51.299,91									100,00% R$ 51.299,91
		Real														
6	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Previsto	12,10% R$ 101.843,41				50,00% 50.921,71	50,00% 50.921,71								100,00% R$ 101.843,41
		Real														
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	Previsto	1,81% R$ 15.199,32				100,00% 15.199,32									100,00% R$ 15.199,32
		Real														
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Previsto	10,73% R$ 90.281,65						100,00% 90.281,65							100,00% R$ 90.281,65
		Real														
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E MALHA DE ATERRAMENTO	Previsto	4,31% R$ 36.281,56						100,00% 36.281,56							100,00% R$ 36.281,56
		Real														
10	PISOS	Previsto	10,50% R$ 88.376,79						50,00% 44.188,39	50,00% 44.188,39						100,00% R$ 88.376,79
		Real														
11	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	Previsto	0,46% R$ 3.884,50							100,00% 3.884,50						100,00% R$ 3.884,50
		Real														
12	ESQUADRIAS	Previsto	5,88% R$ 49.478,60							50,00% 24.739,30	50,00% 24.739,30					100,00% R$ 49.478,60
		Real														
13	REVESTIMENTO	Previsto	23,86% R$ 200.801,95								50,00% 100.400,97	50,00% 100.400,97				100,00% R$ 200.801,95
		Real														
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	Previsto	4,82% R$ 40.582,24						25,00% 10.145,56	50,00% 20.291,12	25,00% 10.145,56					100,00% R$ 40.582,24
		Real														
15	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Previsto	2,43% R$ 20.412,37										100,00% 20.412,37			100,00% R$ 20.412,37
		Real														
16	URBANIZAÇÃO	Previsto	3,11% R$ 26.164,86										50,00% 13.082,43	50,00% 13.082,43		100,00% R$ 26.164,86
		Real														
17	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Previsto	0,40% R$ 3.378,63											100,00% 3.378,63		100,00% R$ 3.378,63
		Real														
18	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Previsto	1,87% R$ 15.737,90												100,00% 15.737,90	100,00% R$ 15.737,90
		Real														
TOTAL CONSTRUÇÃO		Previsto	100% R$ 841.550,35	5,98% 50.342,17		19,60% 164.905,42		27,55% 231.818,87		27,14% 228.389,15		15,91% 133.895,78		3,83% 32.198,96		100,00% 841.550,35
			Acumulado (R$)	50.342,17		215.247,60		447.066,47		675.455,61		809.351,39		841.550,35		
			Acumulado (%)	5,98%		25,58%		53,12%		80,26%		96,17%		100,00%		
		Real	%													
			R$													
			Acumulado (R$)													
			Acumulado (%)													